

SINFRA
Secretaria
de Estado de
Infraestrutura
e Logística



Governo de
**Mato
Grosso**

Execução das Metas Físicas LOA 2018

SINFRA e SECID

16.Abril.2019

Programa SINFRA 338 – Mato Grosso Pró-Estradas

Programa SINFR 338 – Mato Grosso Pró-Estradas

AÇÃO	UNIDADE MEDIDA/ PRODUTO	PREVISTO	REALIZADO	% REALIZAÇÃO
1283 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS E CORRENTES	metro/ obra construída	4.030,10	1.335	33,12%
1287 - PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	km/ trecho pavimentado	142,24	16	11,07%
1289 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS	km/ trecho restaurado	621,62	235	37,80%
1291 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	unid./ projeto elaborado	5,06	79	1561,26%
2092 - DESAPROPRIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS DEMANDA ATENDIDA PERCENTUAL	percentual/ demanda atendida	100	0	0
2127 - REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DAS OBRAS RODOVIÁRIAS	unid./ ação executada	0	57	5700%

Programa SINFRA 338 – Mato Grosso Pró-Estradas

AÇÃO	UNIDADE MEDIDA/ PRODUTO	PREVISTO	REALIZADO	% REALIZAÇÃO
2128 - REFORMA DE PONTES DE MADEIRA	metro/ ponte reformada	1.325,21	294	22,18%
2151 - MANUTENÇÃO DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	km/ trecho mantido	9.318,65	7.124	76,45%
2209 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	km/ trecho conservado	523,36	322	61,52%
5148 - PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS DE ACESSO ÀS SEDES MUNICIPAIS	km/ trecho ligação pavimentado	97,81	96	97,80%

Programa SINFRA 388 – Operação do Sistema de Transporte

Programa SINFRA 388 – Operação do Sistema de Transporte

AÇÃO	UNIDADE MEDIDA/ PRODUTO	PREVISTO	REALIZADO	% REALIZAÇÃO
1259 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA SINFRA	percentual/ infra modernizada	31,17	29,30	94%
1292 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO ESTADO	unid./ aeroporto ampliado	5,5	12	218,18%
2090 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SINFRA SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE	unid./ servidor capacitado	0	100	100%
2160 - MANUTENÇÃO DOS POSTOS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL POSTO MANTIDO UNIDADE	unid./ posto mantido	4	2	50%
2462 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA	percentual/ gestão aperfeiçoada	3	3	100%
2566 - OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	unid./ serviço estruturado	3	3	100%

Programa SINFRA 388 – Operação do Sistema de Transporte

AÇÃO	UNIDADE MEDIDA/ PRODUTO	PREVISTO	REALIZADO	% REALIZAÇÃO
2571 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE HIDROVIAS	percentual/ transporte hidroviário mantido	0	0	0
3053 - IMPLEMENTAÇÃO DE PARCERIAS	unid./ parceria realizada	56	43	76,78%
3128 - IMPLEMENTAÇÃO DE CONCESSÕES	unid./ concessão realizada	2	2	100%
3389 - ESTRUTURAÇÃO DA OPERAÇÃO DE HIDROVIAS	percentual/ transporte hidroviário estruturado	0	0	0
4357 - GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DA MALHA PAVIMENTADA	unid./ rodovia gerenciada	26	0	0

Programa SECID 390 – Cidades Urbanizadas

Programa SECID 390 – Cidades Urbanizadas

AÇÃO	UNIDADE MEDIDA/ PRODUTO	PREVISTO	REALIZADO	% REALIZAÇÃO
1819 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	m2/ trecho pavimentado	753.650,14	226.110	30%
1821 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA DO ESTADO E MUNICIPIOS	unid./ projeto elaborado	120	6	5%
3105 - FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA INICIADAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COPA 2014	percentual/ obra executada	95	93	97,89%
3106 - REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID	percentual/ obra concluída	20	0	0
3108 - REESTRUTURAÇÃO INSTRUMENTAL DA SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS PÚBLICAS	percentual/ equipamento adquirido	11,5	0	0
3109 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	unid./ obra realizada	3	0,4	0

Programa SECID 390 – Cidades Urbanizadas

AÇÃO	UNIDADE MEDIDA/ PRODUTO	PREVISTO	REALIZADO	% REALIZAÇÃO
3117 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO	m2/ trecho pavimentado	546.845,08	570.259,00	104,28%
5110 - DESENVOLVIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS OBRA EXECUTADA PERCENTUAL	Percentual/ obra executada	30	0	0
5168 - APOIO À EXECUÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	unid./ equipamento público entregue	65,01	11	16,92%
5218 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT	percentual/ obra executada	50	0	0

Programa SECID 391 – Cidades Sustentáveis

Programa SECID 391 – Cidades Sustentáveis

AÇÃO	UNIDADE MEDIDA/ PRODUTO	PREVISTO	REALIZADO	% REALIZAÇÃO
1167 - APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO BÁSICO	unid./ projeto elaborado	5	5	100%
1317 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	metro/ rede ampliada	19	0	0
1763 - EXECUÇÃO DE HABITAÇÃO URBANA E INFRAESTRUTURA	unid./ casa construída	1662	1448	87,12%
1827 - EXECUÇÃO DE HABITAÇÃO RURAL E INFRAESTRUTURA	unid./ casa construída	27	0	0
1828 - FINANCIAMENTO DE BOLSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	unid./ bolsa distribuída	3	0	0
2054 - FOMENTO À MELHORIA DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE NO ESTADO	unid./ município apoiado	11	0	0
2055 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS GEOREFERENCIADAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	unid./ município apoiado	18	20	111,11%

Programa SECID 391 – Cidades Sustentáveis

AÇÃO	UNIDADE MEDIDA/ PRODUTO	PREVISTO	REALIZADO	% REALIZAÇÃO
2056 - FOMENTO À ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NOS MUNICÍPIOS	unid./ município apoiado	5	4	80%
2058 - FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL NAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	unid./ município apoiado	1	0	0
3098 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SANEAMENTO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS	unid./ município atendido	15	0	0
3099 - REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, ATIVOS, INATIVOS OU PENSIONISTAS	unid./ programa desenvolvido implantado	1	0	0
3100 - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO POR BACIA HIDROGRÁFICA	percentual/ plano elaborado	1	0	0
3101 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metro/ rede ampliada	1764,59	0	0

Programa SECID 391 – Cidades Sustentáveis

AÇÃO	UNIDADE MEDIDA/ PRODUTO	PREVISTO	REALIZADO	% REALIZAÇÃO
3102 - APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	unid./ lote regularizado	19.412	0	0
3110 - REESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE TECNOLÓGICO DA SECID	percentual/ parque tecnológico ampliado	10	2	18%
4344 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES-SECID	unid./ pessoa capacitada	21	27	128,57%
5146 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO	percentual/ plano elaborado	100	103	103
5147 - APOIO AOS MUNICÍPIOS COM VISTAS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SISTEMAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	unid./ obra concluída	3	0	0
5158 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM URBANA	metro/ obra concluída	4.197,64	0	0

SINFRA
Secretaria
de Estado de
Infraestrutura
e Logística



Governo de
**Mato
Grosso**

www.sinfra.mt.gov.br