



Desempenho das Metas Físicas das Ações Prioritárias

2º Semestre de 2021

LDO 2021 - Lei 10.241 de 04/11/20

Art. 86

SINFRA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LDO 2021 - Lei 10.241 de 04/11/2020 - Art. 86, inc. II

09 DE MAIO DE 2022

METAS FÍSICAS 2021

Programa: 338 – Infraestrutura e Logística

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META PREVISTA ATUALIZADA *	META REALIZADA	% EXECUÇÃO
1150 - Aquisição de equipamentos rodoviários	Equipamento adquirido	Unidade	273	250,0	92%
1167 - Apoio e fomento aos municípios na estruturação do saneamento ambiental	Município atendido	Unidade	36	32,0	89%
1259 - Modernização da Infraestrutura de Sistemas de Tecnologia de Informação da SINFRA	Estrutura informacional disponibilizada	Percentual	100	90,0	90%
1283 - Construção de obras de artes especiais e correntes	Obra concluída	Unidade	207	183,0	88%
1287 - Pavimentação de rodovias	Trecho pavimentado	Quilômetro (km)	1.469	518,1	35%
1289 - Restauração de rodovias pavimentadas	Trecho restaurado	Quilômetro (km)	2.502	891,7	36%
1291 - Elaboração e revisão de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário	Projeto analisado	Unidade	28	15,0	54%
1341 - Estruturação de Modais de Transportes	Aeroporto e aeródromo estruturado	Unidade	5	4,0	80%
1341 - Estruturação de Modais de Transportes	Transporte Hidroviário regularizado	Unidade	1	0,7	70%
1763 - Apoio e execução de habitação e infraestrutura	Casa construída	Unidade	2.057	400,0	19%
1821 - Elaboração e análise de projetos de infraestrutura urbana	Projeto analisado	Unidade	0	223,00	2230000%
1821 - Elaboração e análise de projetos de infraestrutura urbana	Projeto elaborado	Unidade	30	15,0	50%
1828 - Financiamento de bolsa material de construção	Bolsa distribuída	Unidade	2	-	0%

* Meta Prevista Atualizada (2ºSem/2021) = PTA/LOA Original +/- créditos adicionais

METAS FÍSICAS 2021

Programa: 338 – Infraestrutura e Logística

2056 - Apoio e fomento à estruturação do Desenvolvimento Urbano nos Municípios	Município apoiado	Unidade	50	-	0%
2128 - Reforma de pontes de madeira	Ponte de madeira reformada	Unidade	-	-	0%
2151 - Manutenção de rodovias não pavimentadas	Trecho mantido	Quilômetro (km)	1.818	2.713	149%
2209 - Conservação de rodovias pavimentadas	Trecho conservado	Quilômetro (km)	2.666	2.593	97%
2462 - Aperfeiçoamento da gestão de transporte e logística	Gestão aperfeiçoada	Percentual	100	80	80%
3105 - Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014	Obra concluída	Percentual	98	98	100%
3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado	Trecho pavimentado	Metro quadrado (m2)	5.513.873	3.235.880	59%
4357 - Gerenciamento e operação da malha pavimentada	Posto Estruturado	Unidade	4	-	0%
4357 - Gerenciamento e operação da malha pavimentada	Rodovia gerenciada	Unidade	100	100	100%
5110 - Implantação do Veículo Leve sobre Trilhos em Cuiabá e Várzea Grande	Obra concluída	Percentual	3	-	0%
5148 - Pavimentação de rodovias de acesso às sedes municipais	Trecho pavimentado	Quilômetro (km)	249	140	56%
5168 - Apoio e execução de obras civis de infraestrutura urbana	Obra concluída	Unidade	111	15	14%
5218 - Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT	Obra concluída	Percentual	25	4	15%

* Meta Prevista Atualizada (2ºSem/2021) = PTA/LOA Original +/- créditos adicionais

METAS FÍSICAS 2021

Programa: 514 – Parcerias e Concessões

3053 - Implementação de parcerias	Parceria realizada	Unidade	59	53	90%
3128 - Implementação de concessões	Concessão realizada	Unidade	5	3	63%

SALOC

SECRETARIA ADJUNTA DE LOGÍSTICA E CONCESSÕES



Desempenho Metas Físicas 2º Sem/2021

Programa 514

Parcerias e Concessões

Objetivo do Programa: Prover e gerir ativos de infraestrutura, por meio de parcerias de investimento público e privado, para o aprimoramento da prestação de serviços públicos.

Programa: 514 – PARCERIAS E CONCESSÕES

3128 - Implementação de Concessões

- ▶ Produto: **Concessão realizada**
- ▶ Meta Prevista: **5 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **3,2 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **63%**



Programa: 514 – PARCERIAS E CONCESSÕES

3128 - Implementação de Concessões



Programa: 514 – PARCERIAS E CONCESSÕES

3128 - Implementação de Concessões

CONSÓRCIO VIA NORTE SUL




Tabaporã, Rodovia MT 220, Trecho: Entr. BR 163 (Sinop) – Entr. MT 410 (p/ Tabaporã)

VIA BRASIL MT-246



Tangará da Serra: Trechos das Rodovias MT 246, MT 343, MT 358 e MT 480

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRÃOS



Primavera do Leste: MT 130, Entr. BR 070 (B) – Entr. MT 020, em Paranatinga

Desempenho Metas Físicas 2º Sem/2021

Programa 338

Infraestrutura e Logística

Objetivo do Programa: Ampliar e manter a infraestrutura e a logística.

Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

1341 – Estruturação de Modais de Transportes

- ▶ Produto: **Aeroporto e Aeródromo Estruturado**
- ▶ Meta Prevista: **5 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **4 (unidade)**
- ▶ Percentual de realização: **80 %**



1341 - Estruturação de Modais de Transportes

- ▶ Produto: **Transporte hidroviário regularizado**
- ▶ Meta Prevista: **1 (unidade)**
- ▶ Meta Realizada: **0,7 (unidade)**
- ▶ Percentual de realização: **70 %**



4357 - Gerenciamento e Operação da Malha Pavimentada

- ▶ Produto: **Posto Estruturado**
- ▶ Meta Prevista: **4 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **0 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **0 %**
- ▶ Produto: **Rodovia gerenciada**
- ▶ Meta Prevista: **100 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **100 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **100%**

SAOESP

SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS ESPECIAIS



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

3105 - Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014

- ▶ Produto: **Obra concluída**
- ▶ Meta Prevista: **98% (percentual)**
- ▶ Meta Realizada: **98% (percentual)**
- ▶ Percentual de realização: **100 %**

3105 - Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014

FINALIZAR = CONCLUIR 100% (META CUMULATIVA)

1. COMPLEXO VIÁRIO DO TIJUCAL;
2. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MARECHAL RONDON;
3. IMPLANTAÇÃO DA AV. PARQUE BARBADO;
4. COT UFMT;
5. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LED NAS TRAVESSIAS URBANAS DE CUIABA E VÁRZEA GRANDE - TRAVESSIAS;
6. COMPLEXO VIÁRIO DA FEB (VIADUTO DOM ORLANDO);
7. **DUPLICAÇÃO DA AV. ARQUIMEDES PEREIRA LIMA;**
8. TRINCHEIRA CIRIACO CANDIA;
9. **RESTAURAÇÃO DA AV. OITO DE ABRIL;**
10. TRINCHEIRA VERDÃO;
11. MUROS LIMITROFES - VILA MILITAR, UFMT E AEROPORTO;
12. DUPLICAÇÃO ESTRADA GUARITA;
13. DUPLICAÇÃO RODOVIA MARIO ANDREAZZA;
14. RETALUDAMENTO DO MORRO DESPRAIADO;
15. MOBILIÁRIO ESPORTIVO - ARENA PANTANAL (ASSENTOS);
16. TI-TELECOM - ARENA;
17. CONSTRUÇÃO - ARENA;
18. TRINCHEIRA SANTA ROSA;
19. **COT BARRA DO PARI;**
20. **TRINCHEIRA TRABALHADORES JURUMIRIM.**

3105 – FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA INICIADAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COPA 2014

Secretaria Adjunta de Obras Especiais

ATUAÇÃO 2º SEMESTRE 2021

CONTINUIDADE OBRAS AV. OITO DE ABRIL



3105 – FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA INICIADAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COPA 2014

Secretaria Adjunta de Obras Especiais

ATUAÇÃO 2º SEMESTRE 2021

DUPLICAÇÃO AV. ARCHIMEDES PEREIRA LIMA



- ✓ NOVO PROJETO EXECUTIVO / RESTAURAÇÃO APROVADO SUDECO
- ✓ PROCESSO LICITATÓRIO EM CURSO (CERTAME EM NOVEMBRO). CUSTO DE PROJETO DE R\$ 13.000.000,00

3105 – FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA INICIADAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COPA 2014

Secretaria Adjunta de Obras Especiais

ATUAÇÃO 2º SEMESTRE 2021

COT PARI



- ✓ DECISÃO JUDICIAL: IMPEDITIVO DE RESCISÃO, MULTAS, GLOSAS, ETC. ANTIGA CONTRATADA
- ✓ ACORDO JUDICIAL FORMULADO, AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO

3105 – FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA INICIADAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COPA 2014

Secretaria Adjunta de Obras Especiais

ATUAÇÃO 2º SEMESTRE 2021

REPAROS TRINCHEIRA TRABALHADORES-JURUMIRIM



- ✓ SERVIÇOS DE DRENAGEM, IMPERMEABILIZAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA NO INTERIOR DA TRINCHEIRA CONCLUIDOS
- ✓ RECONSTRUÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO NAS PISTAS MARGINAIS COM RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO EM ANDAMENTO

3105 – FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA INICIADAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COPA 2014

Secretaria Adjunta de Obras Especiais

ATUAÇÃO 2º SEMESTRE 2021

ZPE DE CÁCERES (Obra SEDEC – Executada SINFRA / SAOESP)



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

5110 - Implantação do Veículo Leve sobre Trilhos em Cuiabá e Várzea Grande

- ▶ Produto: **Obra concluída**
- ▶ Meta Prevista: **3% (percentual)**
- ▶ Meta Realizada: **0% (percentual)**
- ▶ Percentual de realização: **0%**



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

5110 - Implantação do Veículo Leve sobre Trilhos em Cuiabá e Várzea Grande



Certame realizado dia 17/03/2022;
Dois consórcios concorrentes:

- CONSÓRCIO MOBILIDADE MT (Paulitec Construções Ltda; Trail Infraestrutura)
- CONSÓRCIO CONSTRUTOR BRT CUIABÁ (Nova Engevix; Heleno e Fonseca Construtécnica; Cittamobi Desenvolvimento e Tecnologia)

Vencedora: CONSÓRCIO CONSTRUTOR BRT CUIABÁ
com proposta no valor de R\$ 468.031.500,00

Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

5218 - Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

- ▶ Produto: **Obra concluída**
- ▶ Meta Prevista: **25% (percentual)**
- ▶ Meta Realizada: **3,6% (percentual)**
- ▶ Percentual de realização: **15%**

Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

5218 - Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT



- ✓ Início das obras ocorreu em 03/11/2021
- ✓ Atualmente: Projeto Arquitetônico concluído. Projetos complementares com 80% executado. Obras adiantadas em relação ao cronograma

SACID

SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

1167 - Apoio e Fomento aos Municípios na Estruturação do Saneamento Ambiental

- ▶ Produto: **Município atendido**
- ▶ Meta Prevista: **36 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **32 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **89%**



Construção do poço e reservatório de água do Município de Denise – 089/2013

Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

1763 - Apoio e Execução de Habitação e Infraestrutura

- ▶ Produto: **Casa construída**
- ▶ Meta Prevista: **2.057 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **400 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **19%**

Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

1763 - Apoio e Execução de Habitação e Infraestrutura



Residencial Parecis / Guatós

1821 - Elaboração e Análise de Projetos de Infraestrutura Urbana

- ▶ Produto: **Projeto analisado**
- ▶ Meta Prevista: **0 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **223 (unidade)**
- ▶ Percentual de realização: **223.000%**

- ▶ Produto: **Projeto elaborado**
- ▶ Meta Prevista: **30 (unidade)**
- ▶ Meta Realizada: **15 (unidade)**
- ▶ Percentual de realização: **50 %**

1821 - Elaboração e Análise de Projetos de Infraestrutura Urbana

- Orla de Santo Antônio
- Orla de Barão de Melgaço
- Ampliação do estacionamento da SINFRA
- Reforma e adequação da SINFRA
- Reforma do laboratório da SINFRA
- Cobertura do Posto Policial MT 251
- Cobertura do Posto Policial MT 040
- Cobertura do Posto Policial MT 010
- Projetos dos Mercados Municipais de Jaciara
Arenápolis, Várzea Grande e Nobres
- Reforma e Adequação no 1º Comando Regional PM
- Construção das Diretorias de Unidade Desconcentrada da SEMA nos municípios de Alta Floresta, Confresa, Guarantã do Norte e Tangará da Serra/MT
- Construção de Abrigo para Barcos Sede da Secretaria de Meio Ambiente- SEMA-MT, no município de Cuiabá/MT – MT
- Reforma do Laboratório de Tecnologia da Madeira – LTM do INDEA, localizado no município de Cuiabá/MT
- Reforma do complexo I da SEFAZ
- Revitalização da Lagoa em Barra do Bugres
- Reforma do memorial Rondon em Mimosos
- Reforma e Ampliação do Hangar do CIOPAER

Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

1828 - Financiamento de Bolsa Material de Construção

- ▶ Produto: **Bolsa distribuída**
- ▶ Meta Prevista: **2 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **0 (unidade)**
- ▶ Percentual de realização: **0%**

Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

2056 - Apoio e Fomento à Estruturação do Desenvolvimento Urbano nos Municípios

- ▶ Produto: **Município apoiado**
- ▶ Meta Prevista: **50 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **0 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **0%**

Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

5168 - Apoio e Execução de Obras Civas de Infraestrutura Urbana

- ▶ Produto: **Obra concluída**
- ▶ Meta Prevista: **111 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **15 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **14%**



Instalação de academia ao ar livre no município de Alto Araguaia –
Conv 123/2013

Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

5168 - Apoio e Execução de Obras Civas de Infraestrutura Urbana



Construção do Centro de Atendimento ao Idoso no Município de Porto Estrela – Conv. 005/2014



Construção da Praça Recreativa no Bairro Jardim Bem Viver, no Município de Santo Antônio do Leste – Conv. 104/2013

Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

5168 - Apoio e Execução de Obras Civas de Infraestrutura Urbana



Construção do Terminal Rodoviário no Município de Torixoreu
MT – Conv. 095/2013



Ampliação e Reforma da Feira de Mirassol D'Oeste –
Conv. 038/2020

SAOR

SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

1150 - Aquisição de Equipamentos Rodoviários

- ▶ Produto: **Equipamento adquirido**
- ▶ Meta Prevista: **273 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **250 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **92 %**



1150 - Aquisição de Equipamentos Rodoviários



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

1283 - Construção de Obras de Artes Especiais e Correntes

- ▶ Produto: **Obra concluída**
- ▶ Meta Prevista: **207 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **183 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **88%**



Ponte sobre o Rio Arinos IV (PT00660)

1283 - Construção de Obras de Artes Especiais e Correntes



Ponte sobre o Rio Cabaçal (PT01207)



Ponte sobre o Rio Bandeira (PT01369)

Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

1287 - Pavimentação de Rodovias

- ▶ Produto: **Trecho pavimentado**
- ▶ Meta Prevista: **1.469 (quilômetro)**
- ▶ Meta Realizada: **518 (quilômetro)**
- ▶ Percentual de realização: **35%**



Pavimentação Rodovia MT-110
(I.C. 310/2014)

1287 - Pavimentação de Rodovias



Pavimentação Rodovia MT-485
(I.C. 046/2020)



Pavimentação Rodovia MT-343
(I.C. 041/2014)

Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

1289 - Restauração de Rodovias Pavimentadas

- ▶ Produto: **Trecho pavimentado**
- ▶ Meta Prevista: **2.502 (quilômetro)**
- ▶ Meta Realizada: **891,7 (quilômetro)**
- ▶ Percentual de realização: **36%**



Restauração Rodovia MT-240/160
(I.C. 350/2014)

1289 - Restauração de Rodovias Pavimentadas



Restauração Rodovia MT-343
(I.C. 013/2019)



Restauração Rodovia MT-240
(I.C. 349/2014)

Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

1291 - Elaboração e revisão de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário

- ▶ Produto: **Projeto analisado**
- ▶ Meta Prevista: **28 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **15 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **54%**

Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

2151 - Manutenção de Rodovias não Pavimentadas

- ▶ Produto: **Trecho mantido**
- ▶ Meta Prevista: **1.818 (quilômetro)**
- ▶ Meta Realizada: **2.712 (quilômetro)**
- ▶ Percentual de realização: **149 %**



Manutenção de Rodovia Não Pavimentada
(MT-208)

2151 - Manutenção de Rodovias não Pavimentadas



Manutenção de Rodovia Não Pavimentada
(MT-208)



Manutenção de Rodovia Não Pavimentada
(MT-270)

Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

2209 - Conservação de Rodovias Pavimentadas

- ▶ Produto: **Trecho mantido**
- ▶ Meta Prevista: **2.666 (quilômetro)**
- ▶ Meta Realizada: **2.592 (quilômetro)**
- ▶ Percentual de realização: **97 %**



Manutenção de Rodovia Pavimentada
(MT-250)

2209 - Conservação de Rodovias Pavimentadas



Manutenção de Rodovia Pavimentada
(MT-423)



Manutenção de Rodovia Pavimentada
(MT-248)

Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

5148 - Pavimentação de Rodovias de Acesso às Sedes Municipais

- ▶ Produto: **Trecho pavimentado**
- ▶ Meta Prevista: **249 (quilômetros)**
- ▶ Meta Realizada: **139 (quilômetros)**
- ▶ Percentual de realização: **56 %**



Pavimentação Rodovia MT-423
(I.C. 036/2020)

Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

5148 - Pavimentação de Rodovias de Acesso às Sedes Municipais



Pavimentação Rodovia MT-326
(I.C. 242/2013)



Pavimentação Rodovia MT-110
(I.C. 061/2017)

Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

3117 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas nos Municípios do Estado

- ▶ Produto: Trecho pavimentado
- ▶ Meta Prevista: 5.513.873 (m²)
- ▶ Meta Realizada: 3.325.880 (m²)
- ▶ Percentual de realização: 59%



Prefeitura Municipal de Alto Taquari
(Conv. 0299/2020)

Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

3117 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas nos Municípios do Estado



Prefeitura Municipal de Confresa
(Conv. 0539/2020)



Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte
(Conv. 0354/2020)

Desempenho Metas Físicas 2º Sem/2021

Programa 514

Parcerias e Concessões

Programa: 514 – PARCERIAS E CONCESSÕES

3053 - Implementação de Parcerias

- ▶ Produto: **Parceria realizada**
- ▶ Meta Prevista: **59 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **53 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **90%**



3053 - Implementação de Parcerias



FIM DA APRESENTAÇÃO

CONTATOS:

NÚCLEO DE GESTÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS

NGER/SINFRA

TELEFONE SINFRA: (65) 3613-0808

E-MAIL: nger@sinfra.mt.gov.br